

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অধিশাখা

২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত  
প্রতিবেদন:

১। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা		
	বিনিয়োগ	কারিগরি	মোট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	--	০৩ টি	০৩ টি
বন অধিদপ্তর	১০ টি	০১ টি	১১ টি
পরিবেশ অধিদপ্তর	০১ টি	০৩ টি	০৪ টি
মোট	১১ টি	৭ টি	১৮ টি

২। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতিঃ

বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতি	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর (জুলাই, ২০১৩ হতে জানুয়ারী, ২০১৪ পর্যন্ত)		
	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
বরাদ্দের পরিমাণ	৮৩৮০.০০	২৪১০৯.০০	৩২৪৮৯.০০
অর্থ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	৫৭৯৯.৪৫ (৬৯.২১)	২১৪৬৭.৯৭ (৮৯.০৫)	২৭২৬৭.৪২ (৮৩.৯৩)
ব্যয় অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	৩৫৮৫.৮৫ (৪২.৭৯)	৮০৭৩.৮১ (৩৩.৪৯)	১১৬৫৯.৬৬ (৩৫.৮৯)

৩। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্প:

লক্ষ টাকায়

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ সালের এডিপি বরাদ্দ	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার এডিপি বরাদ্দের %
					-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ
১)	বীশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত), (০১/৭/২০০৯-৩০/০৬/১৪)	১৯১০.০০ ১৯১০.০০ -	৩৫০.০০ ৩৫০.০০ -	৬৩.৮২ ৬৩.৮২ -	১৮.২৩
২)	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (০১/০৩/২০১০-৩১/১২/২০১৩)	১০৯৬৮.১৪ ১০৯৬৮.১৪ -	৭১২.০০ ৭১২.০০ -	৫৯৭.৯০ ৫৯৭.৯০ -	৮৩.৯৮
৩)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (২য় সংশোধিত) (০১/৩/২০১০-৩০/০৬/২০১৪)	২১৯৮৯.০৩ ২১৯৮৯.০৩ -	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ -	১৯০৭.০০ ১৯০৭.০০ -	৫৪.৪৯
৪)	শেখ রাসেল এভিয়ারী এন্ড ইকো পার্ক, রাজ্শুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় সংশোধিত) (০১/৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১৫)	৩৪৪৪.৭৫ ৩৪৪৪.৭৫ -	৯০০.০০ ৯০০.০০ -	২৯৪.৯৯ ২৯৪.৯৯ -	৩২.৭৮
৫)	Sundarbans Environmental and Livelihood Security (SEALS). (০১/১০/২০১০-৩১/১২/২০১৪)	১৩৬২০.০০ ৩৫৬২.০৩ ১০০৫৭.৯৭	১৭৭৩.০০ ৪০০.০০ ১৩৭৩.০০	১১৭৪.৫২ ১৭৯.৭৬ ৯৯৪.৭৬	৬৬.২৪
৬)	Restoration and Conservation of Biodiversity in the Duneded Hills of Shitakunda, Mirassharai, Banshakhali, Inani Forest Area, Barind Dhamurhat sal Forest and Sigra Sal Forest (০১/৭/২০১১-৩০/৬/২০১৪)	১৩০০.৫৮ ১৯১.৮৮ ১১০৮.৭০	২৪৪.০০ - ২৪৪.০০	৪৯.৮৩ - ৪৯.৮৩	২০.৪২
৭)	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ড লাইফ প্রটেকশন (০১/০৭/২০১১ - ৩০/০৬/২০১৬)	২৭৬১৯.৮০ ২১২৪.৬০ ২৫৪৯৫.২০	৪৩১১.০০ - ৪৩১১.০০	১০৯২.২৩১ - ১০৯২.২৩১	২৫.৩৪
৮)	বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো ট্যুরিজম উন্নয়ন (০১/৭/২০১১-৩০/৬/২০১৪)	৪৭০৪.৭৫ ৪৭০৪.৭৫ -	১৪২৯.০০ ১৪২৯.০০ -	১৭২.১৯ ১৭২.১৯ -	১২.০৫
৯)	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (১/৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৫)	১৮৯৫.৩৩ ১৮৯৫.৩৩ -	৮০০.০০ ৮০০.০০ -	১০৫.৮১ ১০৫.৮১ -	১৩.২৩
১০)	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রিসিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরি এ্যাফোরেস্টেশন এ্যান্ড রিফোরেস্টেশন প্রজেক্ট (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৬)	২৮৩৫০.০০ ২৭৫৪০.০০	৫৭০২.০০ ৫৭০২.০০	৪০৭.২৭২ ৪০৭.২৭২	৭.১৪
১১) (TA)	কমিউনিটি বেইজড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এ্যাফোরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ (০১/০৭/২০০৯-৩০/১১/২০১২)	৩৯৭৭.১১ ৬৮৩.০০ ৩২৯৪.১১	২২৯০.০০ - ২২৯০.০০	৯৯৭.১৯ - ৯৯৭.১৯	৪৩.৫৫

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ সালের এডিপি বরাদ্দ	এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার এডিপি বরাদ্দের %
		-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	
<b>পরিবেশ অধিদপ্তর</b>					
১২)	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ) (০১/৭/২০০৯-৩০/৬/২০১৪)	১২৬০৯.৬০ ২৮২১.৫৯ ৯৭৮৮.০১ RPA(৭৮২৩.৫১)	১৫০০.০০ ৩৯.০০ ১৪৬১.০০	৩০০.১৮ ২৭.০৩ ২৭৩.১৫	২০.০১
১৩)	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অংশ) (০১/৭/২০০৯-৩০/৬/২০১৪)	২৩৯.১৩ ৭৫.৪১ ১৬৩.৭২ RPA(১৬৩.৭২)	৩০.০০ - ৩০.০০	১৪.৭০ - ১৪.৭০	৪৯.০০
১৪)	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অংশ) (০১/৭/২০০৯-৩০/৬/২০১৪)	৩০৫৪৭.৪৮ ১৯৭০.৫৬ ২৮৫৭৬.৯২ RPA(২৬০০৬.৯২)	৫৫০০.০০ - ৫৫০০.০০	৩৭৭৪.৩৪ ২২৫.০০ ৩৫৪৯.৩৪	৬৬.০০
১৫)	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাক ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন অংশ) (০১/৭/২০০৯-৩০/৬/২০১৪)	৪৬৭৫.২০ ৩১৬.৬০ ৪৩৫৮.৬০ RPA(৪৩৫৮.৬০)	১৫২৫.০০ ২৫.০০ ১৫০০.০০	১৬৩.৫৯ ১২.১৩ ১৫১.৪৬	১০.৭২
১৬) (TA)	ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ (০১/৭/২০০৮-৩০/৬/২০১৩)	২১২৫.৪৪ ২৩৭.২২ ১৮৮৮.২২	২৯৮.০০ - ২৯৮.০০	১৩১.৬১ - ১৩১.৬১	৪৪.১৬
১৭) (TA)	Institutional Strengthening for the Phase-out of Ozone Depleting Substance (Phase-VI) (০১/৭/২০১১-৩০/৬/ ২০১৩)	৯৭.০০ ৬.০০ ৯১.০০	২৮.০০ - ২৮.০০	১৮.৫৩ - ১৮.৫৩	৬৬.১৮
১৮) (TA)	Conversion from HCFC-141b to Cyclopentane technology in the manufacture of insulation foam in domestic refrigerators at Walton Hi- Tech Industries Ltd (০১/৭/২০১১-৩০/৬/ ২০১৩)	১০২৬.৯২ ২২৪.৬৭ ৮০২.২৫	১২০.০০ - ১২০.০০	- - -	-
<b>পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়</b>					
১৯) (TA)	সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান(বিসিসিএসএপি) (১/৭/২০০৯-৩১/১২/২০১৩)	১৭২৩.৭৫ ৩৪৪.৭৫ ১৩৭৯.০০	৫০০.০০ - ৫০০.০০	১০০.০০ - ১০০.০০	২০.০০
২০) (TA)	ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট (১/১/২০১২-৩০/০৬/২০১৩)	৪৫৪.০০ ৮৩.০০ ৩৭১.০০	২৩২.০০ - ২৩২.০০	৫০.০০ - ৫০.০০	২১.৫৫
২১)	কমিউনিটি বেইজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাঙওয়া হাওর (৩য় পর্যায়) (১/০৭/২০১২- ৩০/০৬/২০১৫)	১৬৫৬.০০ ১৩১.০০ ১৫২৫.০০	৫২০.০০ - ৫২০.০০	২৪৩.৭২ - ২৪৩.৭২	৪৭.০০

নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪	এডিপি	জানুয়ারী
			সালের এডিপি বরাদ্দ	বরাদ্দ অনুযায়ী জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৪ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির শতকরা হার এডিপি বরাদ্দের %
		-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	-মোট -জিওবি -প্রঃ সাঃ	
	সর্বমোট	-	৩২২৬৪.০০ ৮১৫৫.০০ ২৪১০৯.০০	১১৬৫৯.৪২ ৩৫৮৫.৬৩ ৫৫৪৯.৩৭	৩৬
(পানি সম্পদ উইং এ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড মূল এজেন্সী)					
	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (০১/৭/২০১১ -৩১/১২/২০১৬)	৩১৮৩.৬২ ১৬১.৭৪ ৩০২১.৮৮	১০৭৩.০০ ২৭.০০ ১০৪৬.০০	১৩৫.২৩৫ ৮.৬৬৫ ১২৬.৫৭	১২.৬০
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন (বিএফআইডিসি) সংস্থা কর্তৃক নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প					
১)	এস্টাবলিশমেন্ট অব রাঙ্গুনিয়া রাবার এস্টেট ইন চিটাগং জোন (প্রথম পর্যায়) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৫)	১৩৬৮.০০ ১৩৬৮.০০ -	৯৪০.০০ ৯৪০.০০ -	৪৪.৮৮ ৪৪.৮৮ -	৪.৭৭
২)	এস্টাবলিশমেন্ট অব প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট টু প্রসেস রাবার উড এ্যাট সিলেট জোন শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭)	১৮৮৯.০০ ১৮৮৯.০০ -	৬৩৭.০০ ৬৩৭.০০ -	৪৫.৯৮ ৪৫.৯৮ -	৭.৩৮
কর্মসূচি:					
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বন অধিদপ্তর					
১)	সিলেট বন্যপ্রাণী সংরক্ষন কেন্দ্র স্থাপন		সম্প্রতি অনুমোদিত		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অধিশাখা

২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত  
প্রতিবেদন:

১। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা		
	বিনিয়োগ	কারিগরি	মোট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	--	০৩ টি	০৩ টি
বন অধিদপ্তর	১২ টি	০১ টি	১৩ টি
পরিবেশ অধিদপ্তর	০১ টি	০৩ টি	০৪ টি
মোট	১৩ টি	৭ টি	২০ টি

২। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতিঃ

বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতি	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)		
	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
বরাদ্দের পরিমাণ	৮৫৫৭.০০	১৭১০১.০০	২৫৬৫৮.০০
অর্থ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	৮৫৩৫.৬০ (৯৯.৭৫)	১৫৪৫২.২৩ (৯০.৩৬)	২৩৯৮৭.৮৩ (৯৩.৪৯)
ব্যয় অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	৮৩৩৩.৮৬ (৮৭.৩৯)	১৩৫৮৬.৮৩ (৭৯.৪৫)	২১৯২০.৬৯ (৮৫.৪৩)

৩। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বন অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১।	বৃহত্তর যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	১৫৫০.০০	২২৬.০০	২২৫.৮৯	৯৯.৯৫%
২।	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়াপাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	২২৬২.০০	৫৭১.০০	৫৭০.৫৯০	৯৯.৯৩%
৩।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪)	১৯১০.০০	৪০০.০০	৩৯২.৬৭৭	৯৮.১৭%
৪।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	২১৯৮৯.০০	২৪৭৩.০০	২৪৭০.৫৫৪	৯৯.৯০%
৫।	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	১০৯৬৮.০০	১৬৫৫.০০	১৬৫৩.৩২৫	৯৯.৯০%
৬।	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউর এ্যাড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৩৪৪৪.৭৫৭	১৭০০.০০	১৬২৬.২৪৩	৯৫.৬৬%
৭।	বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪)	৪৮০৪.৭৫	৬৭২.০০	৫৯১.৮৭৮	৮৮.০৮%
৮।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫)	১৮৯৫.৩৩৩	১০০.০০	৯৯.০৮১	৯৯.০৮%

৪। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বন অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
৯।	ইনটিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক)-নিসর্গ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৬১০৭.০০	৬১০.০০	৬০২.৩৩০	৯৮.৭৪%
১০।	সুন্দরবন এনভায়রনমেন্টাল এ্যাড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (সীলস) (অক্টোবর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪)	১২৭৯২.০০	২৯০০.০০	১৪৮৬.৮৭৮	৫১.২৭%
১১।	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন প্রজেক্ট (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৭৬১৯.৮	২৫০০.০০	৭২৫.৫৩০০	২৯.০২%
১২।	রিস্টোরেশন এন্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি ডিনিউডেড হিলস অব সীতাকুন্ড, মীরসরাই, বাঁশখালী, ইনানি ফরেস্ট এরিয়া, বারিন্দ ধামুইরহাট সাল ফরেস্ট এন্ড সিংরা সাল ফরেস্ট প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	১৩০০.৫৮৩	৫৯৮.০০	৫৪৩.৮৪০	৯০.৯৪%
১৩।	কমিউনিটি বেজড এ্যাডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থু কোস্টাল এ্যাফরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১২)	৩৯৭৭.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%

**বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১৪।	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	৪৮০৭১.০০	৮৮৬৬.০০	৮৬০৯.০৭	৯৩.৮৮%
	পরিবেশ অধিদপ্তর অংগ	১২৬১০.০০	১৬৯০.০০	১৫৭৭.০২	৯৩.৩১%
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অংগ	২৩৯.১৩	২৬.০০	২৫.০৮	৯৬.৪৬%
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অংগ	৩০৫৪৭.৪৮	৬৫০০.০০	৬৪২৫.৬৫	৯৯.০০%
	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড অংগ	৪৬৭৫.২০	৬৫০.০০	৫৮১.৩২	৮৬.৭৬%
১৫।	ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং অব মিটার্ড ডোজ ইন হেলারস ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩)	২১২৫.০০	২৪০.০০	২৩৯.৮৮	৯৯.৯৫%
১৬।	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্দেরিং ফর দি ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-৬)	৯৭.০০	৩৩.০০	৩২.৯৯	৯৯.৯৭%
১৭।	কনভারসন অব এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেন টেকনোলজি ইন দ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং অব ইনসুলেশন ফোম ইন ডমিস্টিক রেফ্রিজারেটরস এট ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিশ লিমিটেড, বাংলাদেশ প্রকল্প	১০২৭.০০	৫৬০.০০	৫৫১.০৩	৯৮.৪০%

**বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১৮।	কমিউনিটি বেজড সাসটেইন্যাবল ম্যানেজমেন্ট অফ টাংগুয়ার হাওর প্রজেক্ট-২(এপ্রিল, ২০১০ - জুন, ২০১২)	১৫২৫.০১	৫১৯.০০	৪৮৫.৮৯	৯৪.০০%
১৯।	সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজী এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১২)	১৭২৪.০০	৫.০০	৩.০০	৬০.০০%
২০।	ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট (জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	৪৫৪.০০	১০.০০	১০.০০	১০০.০০%

**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের দু'টি অঙ্গ:**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১।	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংগ) (জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত)	৩১৮৩.৬২৬	৩৭৮.০০	৩২৬.৬২১	৮৬.৪১%
২।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংগ) (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৮৫.০০	২৯.০০	১৫.৬৫০	৫৩.৯৭%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অধিশাখা

২০১১-১২ অর্থবছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত  
প্রতিবেদন:

১। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা:

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা		
	বিনিয়োগ	কারিগরি	মোট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	--	০৪ টি	০৪ টি
বন অধিদপ্তর	১৪ টি	০১ টি	১৫ টি
পরিবেশ অধিদপ্তর	০১ টি	০৮ টি	০৯ টি
বিএফআরআই	--	০১ টি	০১ টি
বিএমডিএ	--	--	--
মোট	১৫ টি	১৪ টি	২৯ টি

২। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতি:

বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতি	২০১১-২০১২ অর্থ বছর (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত)		
	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
বরাদ্দের পরিমাণ	১৭০৯৪.০০	১৩০২৯.০০	৩০১২৩.০০
অর্থ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	১৬৮২১.৯৪ (৯৮.৪১)	১১৩৯৭.৭২ (৮৭.৪৮)	২৮২১৯.৬৬ (৯৩.৬৮)
ব্যয় অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	১৬৬৫৮.৯০ (৯৭.৪৫)	১১০৮৫.১৫ (৮৫.০৮)	২৭৭৪৪.০৫ (৯২.১০)



৩। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন চলমান প্রকল্পের তালিকাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বন অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১।	বৃহত্তর যশোর জেলার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	৭২১.০০	২৭.০০	২৭.০০	১০০.০০%
২।	আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২)	১৭৬৩.০০	২১৬.০০	২১৪.৫০৯	৯৯.৩১%
৩।	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়াপাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	২২৬২.০০	৬৬৭.০০	৬৬৬.৬৬৮	৯৯.৯৫%
৪।	বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	১৫৫০.০০	৫১৭.০০	৫১৭.০০	১০০.০০%
৫।	পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	১৭৩৯.০০	২.০০	১.৬০১	৮০.০৩%
৬।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪)	১৯১০.০০	৪৭০.০০	৪৬৬.২৪০	৯৯.২০%
৭।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	২১৯৮৯.০০	১২২৫৫.০০	১২১৭৩.৫১১	৯৯.৩৪%
৮।	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (মার্চ, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	১০৯৬৮.০০	১৬০৬.০০	১৬০১.৯৩১	৯৯.৭৫%
৯।	শেখ রাসেল এ্যাডভিয়ারি এ্যান্ড ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	১৭৯৯.০০	৪৩৮.০০	৪০৮.১৫৫	৯৩.১৯%
১০।	বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন (জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৪)	৪৮০৪.৭৫	৯৮.০০	৭২.৭৬৭	৭৪.২৫%

৪। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বৈদেশিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বন অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১১।	ইনটিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক)-নিসর্গ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৬১০৭.০০	৯১৮.০০	৯১৮.০০	১০০.০০%
১২।	সুন্দরবন এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (সীলস) (অক্টোবর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪)	১২৭৯২.০০	২৬২৬.০০	১৯১৯.৬৪৭	৭৩.১০%
১৩।	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন প্রজেক্ট (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৭৬১৯.৮	১১৩০.০০	৬৯৮.৮১৯	৬১.৮৪%
১৪।	রিস্টোরেশন এন্ড কনজারভেশন অব বায়োডাইভারসিটি ইন দি	১৩০০.৫৮৩	৪০৮.০০	২৬৬.৮৩৮	৬৫.৪০%

	ডিনিউডেড হিলস অব সীতাকুন্ড, মীরসরাই, বাঁশখালী, ইনানি ফরেস্ট এরিয়া, বারিন্দ ধামুইরহাট সাল ফরেস্ট এন্ড সিংরা সাল ফরেস্ট প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)				
১৫।	কমিউনিটি বেজড এ্যাডাপটেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থু কোস্টাল এ্যাফরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১২)	৩৯৭৭.০০	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০.০০%

### বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১৬।	নির্মাল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	৪৮০৭১.০০	৬৩৬২.০০	৫৮৮১.৬৩	৯২.৩৭%
	পরিবেশ অধিদপ্তর অংগ	১২৬১০.০০	১৩৪০.০০	১৩৩২.৬৪	৯৯.৪৫%
	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অংগ	২৩৯.১৩	৫২.০০	৪৭.৩২	৯১.০০%
	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অংগ	৩০৫৪৭.৪৮	৩৭০০.০০	৩৪৯৭.২৬	৯৯.৯২%
	ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড অংগ	৪৬৭৫.২০	১২৭০.০০	১০০৪.৪১	৭৯.০৯%
১৭।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট পান-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট (জুলাই, ২০০৪ - জুন, ২০১১)	২৪৫.০০	১.০০	০.০০	০.০০%
১৮।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট পান-ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১২)	৮৪৯.০০	৮৯.০০	৮৭.৬৭	৯৮.৫১%
১৯।	প্রিপারেশন ফর দি সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (এসএনসি) অব বাংলাদেশ (মার্চ ২০০৮ হতে আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত)	২৯৩.২৫	৯.০০	৮.৪১	৯৩.৪৪%
২০।	ট্রানজিশন স্ট্রাটেজি ফর দি ফেজ আউট ইউজ অব সিএফসি ইন দ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং অব মিটার্ড ডোজ ইনহেলারস ইন বাংলাদেশ (ডিসেম্বর, ২০০৮ - জুন, ২০১৩)	৬১.০০	৭.০০	৭.০০	১০০.০০%
২১।	ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং অব মিটার্ড ডোজ ইন হেলারস ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩)	২১২৫.০০	১৫.০০	১৪.৯৫	৯৯.৬৭%
২২।	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ আউটলুক (ইসিসিও) (ফেব্রুয়ারি, ২০১০ জুন, ২০১২)	৬১.০০	২৭.০০	২৫.৭৮	৯৫.৪৮%
২৩।	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রুংদেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-৬)	৯৭.০০	৩০.০০	২৮.৮১	৯৬.০৩%
২৪।	কনভারসন অব এইচসিএফসি-১৪১বি টু সাইক্লোপেনটেন টেকনোলজি ইন দ্যা ম্যানুফ্যাকচারিং অব ইনসুলেশন ফোম ইন ডমেস্টিক রেফ্রিজারেটরস এট ওয়ালটন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড, বাংলাদেশ প্রকল্প	১০২৭.০০	১১২.০০	১১২.০০	১০০.০০%

**বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
২৫।	কমিউনিটি বেজড সাসটেইন্যাবল ম্যানেজমেন্ট অফ টাংগুয়ার হাওর প্রজেক্ট-২(এপ্রিল, ২০১০ - জুন, ২০১২)	১০১০.৭৮	৪২৯.০০	৩৮৫.৭৮	৯০.০০%
২৬।	সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজী এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১২)	১৭২৪.০০	৩০০.০০	১৪৯.০০	৪৯.৬৭%
২৭।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড রিসোর্স মোবাইলাইজেশন ফর সাসটেইন্যাবল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১১)	৬৯৮.৮৭৪	৭৩.০০	৭২.০০	৯৯.৯৮%
২৮।	ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড নলেজ ম্যানেজমেন্ট (জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৩)	৪৫৪.০০	১৮০.০০	০.০০	০.০০%

**বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই):**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
২৯।	ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ইন ব্যামু সুট প্রোডাকশন, প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং ফ্রম চায়না টু বাংলাদেশ এন্ড শীলংকা (২য় পর্যায়) (এপ্রিল, ২০১০ এপ্রিল, ২০১২)	১৫.৪৪	১৫.০০	১৫.০০	১০০%

**পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের দু'টি অঙ্গ:**

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ব্যয়ের হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১।	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংগ)(জানুয়ারি, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত)	৩১৮৩.৬২৬	১৯৬.০০	১৮০.২৫৩	৯১.৯৭%
২।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অংগ) (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৮৫.০০	৪৫.০০	৩৭.৬০০	৮৩.৫৬%

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অধিশাখা

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যাঃ

বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে অন্তর্ভুক্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা		
	বিনিয়োগ	কারিগরি	মোট
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	--	০৩ টি	০৩ টি
বন অধিদপ্তর	১৭ টি	২ টি	১৯ টি
পরিবেশ অধিদপ্তর	০১ টি	১২ টি	১৩ টি
বিএফআরআই	০১ টি	০২ টি	০৩ টি
বিএমডিএ	০১ টি	--	০১ টি
মোট	২০ টি	১৯ টি	৩৯ টি

২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতিঃ

বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় অগ্রগতি	জিওবি (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্য (লক্ষ টাকায়)	মোট (লক্ষ টাকায়)
বরাদ্দের পরিমাণ	৯২২৪.০০	৯৪১৭.০০	১৮৬৪১.০০
অর্থ অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	৯১৩৫.০৪ (৯৯.০৪)	৯০৭০.০০ (৯৬.৩২)	১৮২০৫.৬৩ (৯৭.৬৬)
ব্যয় অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	৮৬৪৮.৭৮ (৯৩.৭৬)	৮৭৩৯.৮০ (৯২.৮১)	১৭৩৮৮.৫৮ (৯৩.২৮)

২০১০-২০১১ অর্থবছরে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শতকরা হার (মোট আরএডিপি বরাদ্দের)
১	২		৩	৪	৫
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বন অধিদপ্তর</b>					
<b>বিনিয়োগ প্রকল্প</b>					
১।	রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	১২৫১.০০	৪০১.০০০	৩৯৮.৯৩৩	৯৯.৪৮%
২।	বৃহত্তর যশোর জেলার জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	৭২১.০০	৫১.০০০	৫০.৭৬৫	৯৯.৫৪%
৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	১৩১৪.০০	২৪১.০০০	২০৬.৯৬১	৮৫.৮৮%
৪।	আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	১৭৬৩.০০	৪৭৬.০০০	৪৭০.১৫২	৯৮.৭৭%
৫।	বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকো-পার্ক স্থাপন (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৫০০.০০	৩৩.০০০	৩২.৮৩০	৯৯.৪৮%
৬।	ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন (সিংড়া চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র, আশুরার বিল এলাকা ও রানীসাগরসহ) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৫০০.০০	১৪.০০০	১৩.৮২৩	৯৮.৭৪%
৭।	চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৯২৯.০০	১৮২.০০০	১৭৯.৯৩৬	৯৮.৮৭%
৮।	মাধবকুন্ড জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৩৮০.০০	২১৫.০০০	২১৩.৭০০	৯৯.৪০%
৯।	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়াপাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	২২৬২.০০	৬১৯.০০০	৬১৮.৫৬২	৯৯.৯৩%
১০।	বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	১৫৫০.০০	৫৩৮.০০০	৫৩৮.০০০	১০০.০০%
১১।	পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	১৭৩৯.০০	৪৩.০০০	১৯.৮৩০	৪৬.১২%
১২।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪)	১৯১০.০০	৪২৬.০০০	৩৯৪.৬৭৫	৯২.৬৫%
১৩।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	৬৩৯৪.০০	৪০৫৩.০০০	৩৭৭৬.৮৭৩	৯৩.১৯%
১৪।	সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন (মার্চ, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	১০৯৬৮.০০	৯১৫.০০০	৮৯৫.৮৮৩	৯৭.৯১%
১৫।	শেখ রাসেল এ্যাভিনিউরী এ্যাভিনিউ ইকো-পার্ক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১৭৯৯.০০	২১৩.০০০	২০৮.২৩৮	৯৭.৭৬%
১৬।	ইনটিগ্রেটেড প্রোটেক্টেড এরিয়া কো-ম্যানেজমেন্ট (আইপ্যাক)-নিসর্গ (জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৬১০৬.৮৮৪	১৯৭৬.০০০	১৯৩৬.৫০০	৯৮.০০%
১৭।	সুন্দরবন এনভায়রনমেন্টাল এ্যাভিনিউ লাইভলিহুড সিকিউরিটি (সীলস) (অক্টোবর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৪)	১২৭৯২.০০	৩৯৩.০০০	১৮১.৫০৬	৪৬.১৮%
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>					
১৮।	কমিউনিটি বেজড এ্যাডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এ্যাফরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১২)	৩৯৭৭.১০৯	৬০৬.০০০	৬০৬.০০০	১০০.০০%
১৯।	সাপোর্ট টু এসেনশিয়াল ম্যানেজমেন্ট ক্যাপাসিটি ইন দি সুন্দরবনস ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ফলোইং দি প্যাসেজ অব সাইক্লোন সাইক্লোন সিডর-	২৩.০০	২৩.০০০	২০.৫১২	৮৯.১৮%

	ফেজ-২ (অক্টোবর, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১১)				
<b>পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের আওতায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের দুইটি অঙ্গ</b>					
	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৩ (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১০)	৫৫৯.৪৮	৬৫.০০০	৩৭.৯১৫	৫৮.৩৩%
	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খণন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (বন অধিদপ্তর অঙ্গ) (জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৮৫.০০	১০.০০০	১০.০০০	১০০.০০%
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর</b>					
<b>বিনিয়োগ প্রকল্প</b>					
২০।	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (পরিবেশ অধিদপ্তর অঙ্গ) ( জুলাই, ২০০৯- জুন, ২০১৪)	১২৬০৯.৬০	১৪০০.০০	১৪১৬.০০	৭৯.০৭%
	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাকা সিটি কর্পোরেশন অঙ্গ)	২৭৮৪৬.৩৮	১৭০০.০০	১৪৯৪.৭৮	৮৭.৯৩%
	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (ঢাকা যানবাহন সমন্বয় বোর্ড অঙ্গ)	৪৬৭৫.২০	৪৩৫.০০	৪৩১.৬৬	৯৯.২৩%
	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ (মন্ত্রণালয় অঙ্গ)	২৩৯.১৩	১৮.০০	২০.৪৮	১১৩.৭৮%
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>					
২১।	কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানুজম্যান্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকী হাওড়। (এপ্রিল, ২০০২-জুন, ২০১১)	৩৮৫৮.২৯	৩৯৮.০০	৩২০.৭৯	৮০.৬০%
২২।	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেন্থেনিং প্রজেক্ট। বাস্তবায়নকালঃ (এপ্রিল, ২০০৬ - ডিসেম্বর, ২০১০)	৩০৬১.৫২	৩৬৬.০০	৩১৭.১৭	৬৫.৫৩%
২৩।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট প্ল্যান ইউএনইপি কম্পোনেন্ট। (জুলাই, ২০০৪ - জুন, ২০১১)	২৪২.৮৫	৬৫.০০	৭৯.৭৯	১২২.৭৫%
২৪।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট প্ল্যান ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট। (জুলাই, ২০০৫- জুন, ২০১২)	৮৪৮.৫২	৩৭০.০০	৩২৩.৫১	৮৭.৪৪%
২৫।	প্রিপারেশন ফর সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (এসএনসি) অব বাংলাদেশ। (মার্চ, ২০০৮- ডিসেম্বর, ২০১১)	২৯৩.২৫	১০৩.০০	৯৮.৬৭	৯৫.৮০%
২৬।	ফরমুলেটিং দি ন্যাশনাল স্ট্রুটজিস অন ওয়েস্ট রিডিউস, রিইউজ এন্ড রিসাইকেল (প্রি আর) ফর বাংলাদেশ। (মার্চ, ২০০৮- ডিসেম্বর, ২০১০)	২৫.৯৯	৮.০০	৭.৭১৭৪৬	৯৭.০০%
২৭।	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রুটজিস ফর দি ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-৫)। (জুলাই, ২০০৮- জুন, ২০১০)	৯৮.০৫	৩৯.০০	৩৮.৬৯	৯৯.২১%
২৮।	ট্রানজিশনাল স্ট্রাটেজি ফর দি ফেজ আউট ইউজ অব সিএফসি ইন দি ম্যানুফ্যাকচারিং অব মিটার্ড ডোজ ইনহেলার ইন বাংলাদেশ। (নভেম্বর, ২০০৮-জুন, ২০১২)	৬১.১৫	২০.০০	১৯.৯৯	১০০.০০%
২৯।	ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ (০১/০৭/২০০৮- ৩০/০৬/২০১২)	২১২৫.৪৪	৬১৫.০০	৬০২.৯২	৯৮.০৪%
৩০।	পার্টনারশীপ ফর ক্লিন ফুয়েল এন্ড ভেহিকেলস্ (জুলাই, ২০০৯- জুন, ২০১১)	৪১.৯৩	২১.০০	২০.৫৭	৯৭.৯৫%
৩১।	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ক্রাইমেট চেঞ্জ আউটলুক (ইসিসিও) রিপোর্ট। (ফেব্রুয়ারি, ২০১০-জানুয়ারি, ২০১২)	৬১.২২	২৬.০০	২৪.৭০৩	৯৫.০১%
৩২।	প্রজেক্ট প্রিপারেশন টুওয়ার্ডস ইমপ্লিমেন্টেশন অব ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক (মার্চ, ২০১০-জুন, ২০১১)	৩৪.৮৬	১৮.০০	১৩.৩০৯৫০	৭৩.৯৪%
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)</b>					
<b>বিনিয়োগ প্রকল্প</b>					
৩৩।	বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিজ্ঞাতকরণ (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১)	৬০৩.০০	২০৩.০০	১২৪.৩১	৬১.২৪%
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>					
৩৪।	মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অব ব্যাসু এন্ড রতন প্রোডাক্টস উইথ পটেনশিয়াল (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০০৯ হতে জানুয়ারি, ২০১১)	২১১.৮২	৭১.০০	৫৪.৫৩	৭৬.৮০%
৩৫।	ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ইন ব্যাসু স্যুট প্রডাকশন প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং	৩০০.২৮	১৪.০০	৯.৭৭	৬৯.৭৬%

	ফ্রম চায়না টু বাংলাদেশ এন্ড শ্রীলংকা (জানুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১০)				
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়</b>					
<b>কারিগরি সহায়তা প্রকল্প</b>					
৩৬।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড রিসোর্স মোবাইলাইজেশন ফর সাসটেইনেবল ল্যান্ড (ইকো-সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট) ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত)	৬৮৬.৪৫৭	১৩৯.০০	৯৯.৩০	৭১.৪৪%
৩৭।	কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাংগুয়ার হাওর (২য় পর্যায়) (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১০১০.৭৮	৬১২.০০	৫৮১.৫৬	৯৫.০৩%
৩৮।	সাপোর্টিং দি ইমপ্লিমেন্টেশন অফ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএপি) (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭২৩.৭৬	৩০০.০০	২৭০.০০	৯০.০০%
<b>বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)</b>					
<b>বিনিয়োগ প্রকল্প</b>					
৩৯।	বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১১)	২২৫২.৪৩	২০৭.০০	২০৬.৭৫	৯৯.৮৮%

২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বাজেট বরাদ্দ, গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের নাম ও বাস্তবায়নকাল	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫
১।	রীডল্যান্ড সমন্বিত সামাজিক বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	১৫১.০০০	১৫১.০০০	১০০%
২।	উপকূলীয় চর বনায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	৪৮৪.০০০	৪৮১.৮৭৪	১০০%
৩।	বৃহত্তর যশোর জেলার জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২)	১১৪.০০০	১১৩.৮৯৪	১০০%
৪।	বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকো-পার্ক স্থাপন, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	৪৪.০০০	৪২.৯৭০	৯৭.৬৬%
৫।	সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১০)	১১৪.০০০	১১৩.৪৭০	১০০%
৬।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার এর অধিকতর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	১৯১.০০০	১৮৯.৬৪৮	৯৯.২৯%
৭।	আগর বাগান সৃজন (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	৪১০.০০০	৪০৩.৩১৫	৯৮.৩৭%
৮।	বৃহত্তর সিলেট জেলার টিলাগড় ও বড়শীজোড়ায় ইকো-পার্ক স্থাপন (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৪৫.০০০	৪৩.৯১৪	৯৭.৫৯%
৯।	ধানসিঁড়ি ইকো-পার্ক স্থাপন ও রামসাগর জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন (সিংড়া চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র, আশুরার বিল এলাকা ও রানীসাগরসহ) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	৬.০০০	৫.৫৫০	৯২.৫০%
১০।	চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা ও চুনতি অভয়ারণ্যে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	২০৯.০০০	২০৭.০৭৬	৯৯.০৮%
১১।	মাধবকুঞ্জ জলপ্রপাত এলাকায় ইকো-পার্ক স্থাপন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১১)	১৪৭.০০০	১৪৭.০০০	১০০%
১২।	চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ এলাকার ন্যাড়াপাহাড় বনায়ন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	৩৮৪.০০০	৩৮৪.০০০	১০০%
১৩।	বৃহত্তর রাজশাহী ও কুষ্টিয়া জেলায় বনায়নের মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	২৫৭.০০০	২৪৯.৮০০	৯৭.২০%
১৪।	পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অংশগ্রহণে সামাজিক বনায়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৩)	৩৪.০০০	৩৩.১৩৬	৯৭.৪৬%
১৫।	বাঁশ, বেত ও মূর্তা বাগান সৃজন (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৪)	১৩১.০০০	১১৯.৪৩৪	৯১.১৭%
১৬।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	২০০.০০০	২০০.০০০	১০০%
১৭।	ইনিসিয়েশন ফেজ অব দ্য শ্যামল বাংলাদেশঃ গ্রীনিং ইনিসিয়েটিভ ফর সাসটেইনেবল লাইভলিহুড অব রুরাল পুওর এন্ড বায়ো- ডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রজেক্ট (জানুয়ারী, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০০৮)	৫.০০০	০.০০০	-
১৮।	কমিউনিটি বেজড এ্যাডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এ্যাফরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ (জুলাই, ২০০৯ হতে নভেম্বর, ২০১২)	৩৮৯.০০০	৩৬০.৬৮৭	৯২.৭২%
১৯।	স্ট্রেংদেনিং মনিটরিং, এ্যাসেসমেন্ট এন্ড রিপোর্টিং অব সাসটেইনেবল ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন এশিয়া (জানুয়ারী, ২০০৮ হতে এপ্রিল, ২০১০)	৮.০০০	০.১৭০	২.১৩%
	মোট :	৩৩২৩.০০০	৩২৪৬.৯৩৮	৯৭.৭১%



বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ পরিবেশ অধিদপ্তর				
বিনিয়োগ প্রকল্প :				
১।	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ। বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০০৯- জুন/২০১৪	৩৮৬.০০	২২৪.৪	৫৮.১৪%
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ				
২।	কোস্টাল এন্ড ওয়েটল্যান্ড বায়োডাইভারসিটি ম্যানেজম্যান্ট এ্যাট কক্সবাজার এন্ড হাকালুকী হাওড়। বাস্তবায়নকালঃ সংশোধঃ এপ্রিল/২০০২- ডিসেঃ/২০১০।	৮৮৭.০০	৫২৯.৭৬	৬০%
৩।	বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথেনিং প্রজেক্ট। বাস্তবায়নকালঃ (এপ্রিল/০৬ -সেপ্টেঃ/১০)	৬০০.০০	৫৯৯.৩৬	৯৯.৮৯%
৪।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট প্যান ইউএনইপি কম্পোনেন্ট। (জুলাই/২০০৪ - জুন/২০১০)	৪০.০০	৩৯.৯২	৯৯.৮%
৫।	ন্যাশনাল ওডিএস ফেজ আউট প্যান ইউএনডিপি কম্পোনেন্ট। বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৫ - জুন/২০১২	২৩৩.০০	১৫৯.৬৭	৬৮.৫৩%
৬।	প্রিপারেশন ফর সেকেন্ড ন্যাশনাল কমিউনিকেশন (এসএনসি) অব বাংলাদেশ। বাস্তবায়নকালঃ মার্চ/২০০৮ -জুন/২০১১	১৫৮.০০	১১৪.৭২	৭২.৬১%
৭।	ফরমুলেটিং দি ন্যাশনাল স্ট্রেটেজিস অন ওয়েস্ট রিডিউস, রিইউজ এন্ড রিসাইকেল (থ্রি আর) ফর বাংলাদেশ। (মার্চ/২০০৮ হতে ডিসেম্বর/২০১০)	১২.০০	৯.২৫	৭৭.০৮%
৮।	ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেংথেনিং ফর দি ফেজ আউট অব ওডিএস (ফেজ-৫)। বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৮ - জুন/২০১০	৩০.০০	২৯.৯৭৫	৯৯.৯২%
৯।	ট্রানজিশনাল স্ট্রাটেজি ফর দি ফেজ আউট ইউজ অব সিএফসি ইন দি ম্যানুফ্যাকচারিং অব মিটার্ড ডোজ ইনহেলার ইন বাংলাদেশ। বাস্তবায়নকালঃ নভেম্বর/২০০৮ - জুন/২০১০	১৪.০০	১৪.০০	১০০%
১০।	২০১০ বায়োডাইভারসিটি টার্গেটস ন্যাশনাল এ্যাসেসমেন্ট প্রকল্প। (এপ্রিল/২০০৯ - ডিসেম্বর/২০০৯)	১৫.০০	১৩.৪৭	৮৯.৮০%
জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের চতুর্থ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং তজ্জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের সেক্রেটারিয়েটে প্রেরিত হয়েছে।				
১১।	ফেজ-আউট অব সিএফসি কনজাম্পশন ইন দি ম্যানুফ্যাকচার অব মিটারড ডোজ ইনহেলার (এমডিআই) ইন বাংলাদেশ (০১/০৭/২০০৮-৩০/০৬/২০১২)	৭৩৩.০০	৭৩২.৫৬	৯৯.৯৪%
১২।	পার্টনারশীপ ফর ক্লিন ফুয়েল এন্ড ভেহিকেলস্ (০১/১১/২০০৯-৩১/১২/২০১০)	১০.০০	৫.৩৬	৫৩.৬৬%
সর্বমোট =		৩১১৮.০০	২৪৭২.৪৫১	৭৯.৩০%

বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিএফআরআই				
বিনিয়োগ প্রকল্পঃ				
০১।	বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি উন্নয়ন ও পরিষ্কারকরণ (জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১১ পর্যন্ত)	২৩৪.০০	১৬৯.৪২	৭২.৪০%
কারিগরি সহায়তা প্রকল্পঃ				
০২।	মার্কেট ডেভেলপমেন্ট অব ব্যাসু এন্ড রতন প্রোডাক্টস উইথ পটেনশিয়াল (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০০৯ হতে জুন, ২০১০ পর্যন্ত)	৬৫.০০	৬০.০০	৯২.৪৪%
০৩।	ট্রান্সফার অব টেকনোলজি ইন ব্যাসু স্যুট প্রডাকশন প্রসেসিং এন্ড মার্কেটিং ফ্রম চায়না টু বাংলাদেশ এন্ড শ্রীলংকা (জানুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)	৭৩.০০	৫৮.৪০	৮০%
০১।	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এন্ড রিসোর্স মোবাইলাইজেশন ফর সাসটেইনেবল ল্যান্ড (ইকো-সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট) ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত)	২৫৫.০০	১৭০.০০	৬৬.৬৭%
০২।	কমিউনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাংগুয়ার হাওর (২য় পর্যায়) (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২ পর্যন্ত)	৫০০.০০	৪৭.৩০	১০.০০%
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বিএমডিএ				
বিনিয়োগ প্রকল্পঃ				
০১।	বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১০)	৪৯০.০০	৪৯০.০০	১০০%

মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য সম্পদ বরাদ্দ

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

(অংকসমূহ কোটি টাকায়)

ক্রমিক	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত ডিপিপি/টিপিপি তে প্রতিফলিত বরাদ্দ		
		অর্থবছর ২০১৪- ১৫ (প্রাক্কলিত)	অর্থবছর ২০১৫- ১৬(প্রক্ষেপণ)	অর্থবছর ২০১৬- ১৭(প্রক্ষেপণ)
১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, গাজীপুর (২য় সংশোধিত)(মার্চ,২০১০ হতে জুন,২০১৬)	২৭.০৩	৯.৭৬	০.০০
২	শেখ রাসেল অভিয়ারী ও ইকো-পার্ক স্থাপন,রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন ২০১৫)	২.৪৫	০.০০	০.০০
৩	সুন্দরবন এনভায়রনমেন্টাল এ্যান্ড লাইভলিহুডস,সিকিউরিটি (সীলস) সিকিউরিটি (সীলস),(অক্টোবর ২০১০ হইতে ডিসেম্বর ২০১৪)	৩৫.৬২	০.০০	০.০০
৪	স্ট্রেংদেনিং রিজিওনাল কো-অপারেশন ফর,ওয়াইল্ডলাইফ প্রোটেকশন প্রজেক্ট (জুলাই ২০১১ হইতে জুন ২০১৬)	৬০.০০	১০৫.১০	০.০০
৫	কমিনিটি বেজড এডাপ্টেশন টু ক্লাইমেট চেঞ্জ থ্রু কোস্টাল এফোরেস্টেশন ইন বাংলাদেশ(জুলাই ২০১১ হইতে জুন ২০১৪)	১৮.৫৫	০.০০	০.০০
৬	বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন,(মার্চ ২০১১ হইতে জুন ২০১৪)	২৭.১১	০.০০	০.০০
৭	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, কক্সবাজার,এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১২ হইতে জুন ২০১৫)	৯.৯৫	০.০০	০.০০
৮	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (পরিবেশ অধিদপ্তর অংশ) (জুলাই/০৯-জুন/২০১৪)।	২০.৭০	৩০.৮০	১২.৯০
৯	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অংশ) (জুলাই/০৯-জুন/২০১৪)	০.৩০	০.৩	০.৩
১০	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (ডিটিসিএ অংশ) (জুলাই/০৯- জুন/২০১৪)।	১৫.৩	১৫.৩	১৫.৩
১১	নির্মল বায়ু ও টেকসই পরিবেশ প্রকল্প (ডিসিসি অংশ) (জুলাই/০৯- জুন/২০১৪)।	৭০.০০	৮০.০০	৮০.০০
১২	সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দি বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) (জুলাই,২০০৯-জুন,২০১৩)	৩.২০	০.০০	০.০০
১৩	কমিনিটি বেজড সাসটেইনেবল ম্যানেজমেন্ট অব টাংগুয়ার হাওর(জুলাই,২০১২-জুন,২০১৫)	৫.২০	০.০০	০.০০
১৪	বাংলাদেশ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্টিসিপেটরী এ্যাকশন প্ল্যান এন্ড রিফোরেস্টেশন (০১/০৭/২০১২-৩১/১২/২০১৬)	৮০.৪২	১০০	৫৬.৬৫
১৫	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ ( সিডিএসপি-৪)(বন অধিদপ্তর অংশ) (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৬)	১১.৮৯	১২	১২
১৬	বাংলাদেশ: রিভিশন এন্ড এ্যালাইনমেন্ট অব ন্যাশনাল এ্যাকশন প্রোগ্রাম (এনএপি) উইথ ইউএনসিসিডি১০-ইয়ারস স্ট্র্যাটেজি প্ল্যান এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক	০.৭	০.৮	০
১৭	আপডেটিং এন্ড মেইনস্ট্রিমিং অব ন্যাশনাল বায়োডাইভার্সিটি স্ট্র্যাটেজি এন্ড এ্যাকশন প্ল্যান ফর বাংলাদেশ	১.১	০.৮৭	০.০০
১৮	বাংলাদেশ ব্রিকক্রিং ইফিসিয়েন্সি প্রজেক্ট	১	৩.৫	৭.২
১৯	থোক বরাদ্দ	২১.০৬৯৪	১৪২.৩৩	৩৬৫.৬৫
এমটিবিএফ অনুযায়ী উন্নয়ন বাবদ মোট বরাদ্দ		৪১১.৫৯	৫০০.৩৬	৫৫০.০০

